

## C9 - Certificato di regolare esecuzione

<b>Opera</b>	NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - PICCOLE OPERE (ART. 1, COMMI 29 E SS., L. N. 160/2019 - ANNO 2023) - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNICA LED LUNGO LA STRADA COMUNALE "STEINEGGE" A SAN MARTINO IN CASIES E LUNGO LA SP 46 A COLLE IN CASIES
--------------	---

<b>Data del certificato</b>	<b>18.10.2023</b>		
<b>Committente</b>	Comune di Valle di Casies		
<b>Direttore dei lavori</b>	Dott. Ing. Ralf Pellegrini - Baukanzlei Sulzenbacher & Partner	<b>PEC:</b>	<a href="mailto:info@pec.sulzenbacher-ing.it">info@pec.sulzenbacher-ing.it</a>
<b>Responsabile unico del procedimento (RUP)</b>	Dott.ssa Kathrin Gutwenger	<b>PEC:</b>	<a href="mailto:gsies.valledicasies@legalmail.it">gsies.valledicasies@legalmail.it</a>
<b>Ufficio tecnico di riferimento</b>	Ufficio tecnico del Comune di Valle di Casies	<b>PEC:</b>	<a href="mailto:gsies.valledicasies@legalmail.it">gsies.valledicasies@legalmail.it</a>

<b>Lavori</b>	<b>Lavori di scavo e posa di tubi incl. montaggio dei lampioni</b>		
<b>Codice CIG</b>	A008C52C95	<b>CUP</b>	I73G22000120006
<b>Affidamento diretto di data</b>	07.09.2023	<b>n. deliberazione Giunta comunale</b>	293 / 2023
<b>Importo contrattuale</b>	21.682,50 €		
<b>Appaltatore</b>	Huber & Feichter Srl		
Indirizzo sede legale	IT-39030 San Lorenzo di Sebato, Aue 1	<b>PEC:</b>	<a href="mailto:huberfeichter@pec.bz.it">huberfeichter@pec.bz.it</a>
Partita IVA	00172970212		
Codice fiscale	00172970212		



<b>Importo contrattuale</b>	21.682,50 €
- <b>Ribasso del % sull'importo a base d'asta</b>	//

<b>Perizie tecniche e/o suppletive:</b>	Non vi furono perizie tecniche e suppletive.
<b>Verbale concordamento nuovi prezzi</b>	Non sono stati concordati nuovi prezzi.
<b>Atto di sottomissione / Atto aggiuntivo</b>	Non vi furono atti di sottomissione e/o aggiuntivi.

<b>Somma autorizzata:</b>	
- Contratto	21.682,50 €
- Atto di sottomissione n. 1 / Atto aggiuntivo n. 1	//
<b>Importo contrattuale complessivo</b>	21.682,50 €

<b>Visita dei lavori, tenuta il</b>	13.10.2023
presenti alla visita:	
<b>Direttore dei lavori</b>	Dott. Ing. Ralf Pellegrini - Baukanzlei Sulzenbacher & Partner
<b>Rappresentante legale dell'appaltatore</b>	Günther Feichter

<b>Conto finale</b>	
redatto il	18.10.2023
<b>Ammontare del conto finale</b>	<b>20.960,46 €</b>
di cui importo relativo ai costi per le misure di sicurezza	400,00 €
previa deduzione dei seguenti importi:	
per acconti pagati	0,00

per lavori non eseguiti a regola d'arte	0,00 €
per pagamento dei crediti vantati dai subappaltatori non soddisfatti	0,00 €
per penale	0,00 €
<b>Somma delle detrazioni</b>	<b>0,00 €</b>
Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare	0,00 €
<b>Credito a saldo</b>	<b>20.960,46 €</b>
Quota percentuale d'incidenza della mano d'opera è del	18,33%
Somme autorizzate	21.682,50 €
Somme spese	20.960,46 €
Minor spesa	722,04 €
Riserve dell'appaltatore	L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.
Infortuni in corso dei lavori:	Non si sono verificati infortuni in corso dei lavori.
Assicurazione degli operai:	L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso l'Istituto per gli infortuni sul lavoro con decorrenza continuativa.
Compimento delle operazioni del collaudo secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto:	//
Cessione di credito a banche:	Per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

<b>Lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore:</b>	<b>20.960,46 €</b>
<b>Lavori eseguiti in subappalto da:</b>	//

Infortuni in corso dei lavori:	Non si sono verificati infortuni in corso dei lavori.
<b>Eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori</b>	//



Alla visita dei lavori, sono intervenuti il direttore dei Lavori ed il legale rappresentante dell'appaltatore che ha eseguito le opere

Sulla base del progetto, della/e perizia/e di variante e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si accerta che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vengono verificati i lavori eseguiti in ordine alle misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- X** che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- X** che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- X** che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- X** che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;
- X** che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- X** che durante il corso dei lavori l'appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- X** che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- X** che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- X** che l'appaltatore ha eseguito direttamente tutti i lavori;

#### **certifica**

- X** che non sono stati concordati nuovi prezzi;
- X** che i lavori indicati in oggetto e sopra descritti, eseguiti dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento all'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, salvo l'approvazione del presente atto;
- X** che può essere disposto lo svincolo del residuo ammontare della cauzione, ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 - art. 103, comma 5 D.lgs. n. 50/2016.

---

Il direttore dei lavori

---

L'appaltatore Huber & Feichter Srl

